



































ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	<div> <div>2019</div> <div>IV. I. II. III. IV.</div> <div>2020</div> <div>I. II. III. IV.</div> <div>2021</div> <div>I. II. III. IV.</div> <div>2022</div> <div>I. II.</div> </div>															
1			Předání staveniště I. - venkovní plochy	0 dny	06.01. 20	06.01. 20																
2			Zpracování projektové dokumnetace (DPS)	88 dny	06.01. 20	06.05. 20																
3			Vytýčení sítí a přístavby	23 dny	06.01. 20	05.02. 20																
4			Zařízení staveniště	520 dny	06.01. 20	31.12. 21																
5			Zbudování nové příjezdové komunikace SO 016	44 dny	06.01. 20	05.03. 20																
6			Přeložky voda, plyn SO 03, SO 04	60 dny	06.02. 20	29.04. 20																
7			Dokončení přeložek voda a plyn SO 03, SO 04	0 dny	30.04. 20	30.04. 20																
8			Přeložka slaboproudého kabelu UPC – SO 10	60 dny	06.02. 20	29.04. 20																
9			Přeložka silnoproudého kabelu VO – SO 11	60 dny	06.02. 20	29.04. 20																
10			Přeložka Veřejné osvětlení – SO 14	60 dny	06.02. 20	29.04. 20																
11			Areálové rozvody kanalizace – SO 06, SO 07, SO 08, SO 17, SO 18, SO 20, SO 21	66 dny	06.02. 20	07.05. 20																
12			Kolaudace rozvodů kanalizace - vodoprávní řízení	0 dny	08.05. 20	08.05. 20																
13			Schodiště a opěrné stěny – SO 13	66 dny	11.04. 20	10.07. 20																
14			Znemožnění výjezdu do podzemních garáží	260 dny	30.04. 20	28.04. 21																
15			Zpřístupnění vjezdu do podzemních garáží	0 dny	29.04. 21	29.04. 21																
16			Zemní práce a založení přístavby SO 02	66 dny	30.04. 20	30.07. 20																
17			Dokončení zemních prací a založení přístavby SO 02	0 dny	30.07. 20	30.07. 20																
18			Hrubá stavba - HSV přístavby SO 02	102 dny	31.07. 20	21.12. 20																
19			Dokončení hrubé stavby SO 02	0 dny	22.12. 20	22.12. 20																
20			Rozvody sítí, PSV přístavba SO 02	180 dny	01.11. 20	08.07. 21																
21			Dodávky technologií, zkoušky, revize SO 02	66 dny	01.06. 21	31.08. 21																
22			Kolaudace přístavby SO 02	0 dny	01.09. 21	01.09. 21																
23			Předání staveniště II. - stávající budovy SO 01	0 dny	03.08. 20	03.08. 20																
24			Bourací práce + HSV SO 01	100 dny	03.08. 20	18.12. 20																
25			Rozvody sítí, PSV stávající budovy SO 01	208 dny	21.12. 20	06.10. 21																
26			Dodávky technologií, zkoušky, revize SO 01	88 dny	16.08. 21	15.12. 21																
27			Kolaudace SO 01	0 dny	16.12. 21	16.12. 21																
28			Sadové úpravy SO 05	44 dny	01.08. 21	29.09. 21																
29			Komunikace a zpevněné plochy – SO 12, SO 16	50 dny	01.10. 21	09.12. 21																

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	<div><div></div><div>2019</div><div>2020</div><div>2021</div><div>2022</div></div>															
							IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	
30			Kolaudace venkovních ploch - SO 05, SO 12, SO 01	10 dny	20.12. 21	20.12. 21															20.12.	

Stránka 2