

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Opletalova 47,49	1096 dny	30.11. 21	30.11. 24
2				
3	zařízení staveníště	1090 dny	30.11. 21	24.11. 24
4	příprava staveníště, vč.pasportizace, odvezení prvků k restaurování	21 dny	30.11. 21	21.12. 21
5	uskladnění prvků k restaurování v dílně	1000 dny	21.12. 21	16.09. 24
6	bourací práce	127 dny	21.12. 21	27.04. 22
7	knihovna	30 dny	21.12. 21	20.01. 22
8	dvůr objektu 47	14 dny	13.01. 22	27.01. 22
9	objekt 47 a 49	90 dny	27.01. 22	27.04. 22
10	výkopové práce	76 dny	13.01. 22	30.03. 22
11	dvůr objektu 47/ knihovna + kotvení	42 dny	13.01. 22	24.02. 22
12	objekt 47	20 dny	24.02. 22	16.03. 22
13	objekt 49	14 dny	16.03. 22	30.03. 22
14	zakládání	110 dny	03.02. 22	24.05. 22
15	bárky knihovna - zřizení i odstranění	110 dny	03.02. 22	24.05. 22
16	injekce dvůr 47	21 dny	24.02. 22	17.03. 22
17	injekce objekt 47	21 dny	16.03. 22	06.04. 22
18	monolit dvůr 47	62 dny	20.03. 22	21.05. 22
19	základová deska	14 dny	20.03. 22	03.04. 22
20	monolit 2PP	21 dny	06.04. 22	27.04. 22
21	monolit 1PP	21 dny	30.04. 22	21.05. 22
22	věžový jeřáb	358 dny	06.04. 22	30.03. 23
23	připojky (ZTI a ele - přeložky) a retenční nádrže	60 dny	21.05. 22	20.07. 22
24	nosná konstrukce	337 dny	27.04. 22	30.03. 23
25	knihovna - nový strop 4NP	28 dny	11.06. 22	09.07. 22
26	knihovna - nástavba 5NP	28 dny	09.07. 22	06.08. 22
27	objekt 47 - nový strop 4NP a střecha 5NP	45 dny	06.08. 22	20.09. 22
28	objekt 49 - nová střecha	50 dny	27.04. 22	16.06. 22
29	přesun arkýře mezi 47 a 49 - konstrukce	14 dny	16.06. 22	30.06. 22
30	objekt 49 - nový strop 3NP	40 dny	16.06. 22	26.07. 22
31	objekt 47 a 49 - stropy, záklop	70 dny	30.06. 22	08.09. 22
32	objekt 47 - nové výtahové šachty a schodiště	60 dny	08.09. 22	07.11. 22
33	objekt 47 - nový výťah na dvoře - konstrukce	21 dny	07.11. 22	28.11. 22
34				
35	objekt 47 - přístavba na dvoře 1NP	14 dny	28.11. 22	12.12. 22
36	objekt 47 - vložený strop knihovny 1NP	21 dny	12.12. 22	02.01. 23
37	objekt 47 - nové pavlače a prosklená kce dvora	60 dny	29.01. 23	30.03. 23
38	výplně stavebních otvorů	60 dny	30.11. 22	29.01. 23
39	přesun trafostanice	35 dny	29.01. 23	05.03. 23
40	hrubé rozvody elektro	21 dny	12.03. 23	02.04. 23
41	hrubé rozvody TZB	45 dny	02.04. 23	17.05. 23
42	podkladní vrstvy podlah	60 dny	29.01. 23	30.03. 23
43	sanace	65 dny	08.09. 22	12.11. 22
44	fasáda	90 dny	15.04. 23	14.07. 23
45	klempířské konstrukce	80 dny	19.07. 23	07.10. 23
46	zámečnické konstrukce	80 dny	09.08. 23	28.10. 23
47	truhlářské konstrukce	60 dny	30.09. 23	29.11. 23
48	objekt 47 - úprava jednoho patra k využití pro kanceláře stavby, vč.omítek, maleb a podlah	40 dny	17.05. 23	26.06. 23
49	příčkové a dělicí kce	60 dny	11.01. 23	12.03. 23
50	rozvody čisté TZB a elektro	60 dny	01.08. 23	30.09. 23
51	omítky a podhledy	60 dny	30.09. 23	29.11. 23
52				
53	výtahy - montáž	21 dny	29.11. 23	20.12. 23
54	obklady hygienických zázemí	60 dny	29.11. 23	28.01. 24
55	malby	60 dny	04.12. 23	02.02. 24
56	kompletace vzt ,ele,zti	60 dny	04.12. 23	02.02. 24
57	restaurátorské práce	110 dny	02.02. 24	22.05. 24
58	podlahové krytiny	120 dny	23.01. 24	22.05. 24
59	inter.dveře	60 dny	22.05. 24	21.07. 24
60	interiérové vybavení	120 dny	22.05. 24	19.09. 24
61	sadové úpravy/ zelené střechy	60 dny	26.07. 24	24.09. 24
62	ostatní kompletační práce	30 dny	25.08. 24	24.09. 24
63	finální úklidy	60 dny	24.09. 24	23.11. 24
64	mobilní nábytek	30 dny	24.10. 24	23.11. 24
65	příprava ke kolaudaci	30 dny	31.10. 24	30.11. 24

[illegible]