

FINANČNÍ HARMONOGRAM
"UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě-stavební práce"

Předpoklad:
a) dle SOD-Termin převzetí staveniště a zahájení fyzické realizace prací: do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele nejpozději v den předcházející termínu zahájení díla v I. Etapě-**předpoklad 05-06/2024**
b) dle SOD-Termin dokončení díla a jeho
c) dle SOD-Vyklizení a uklizení místa provedení díla (staveniště): do 5 kalendářních dnů od dokončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.
DÍLO BUDE REALIZOVÁNO VE 4 ETAPÁCH:
I.ETAPA: 05-06/2024-30.9.2024...4 měsíce
II.ETAPA: 2.1.2025-28.2.2025...2 měsíce
III.ETAPA: 2.6.2025-30.9.2025...4 měsíce
IV.ETAPA: 1.6.2026-30.9.2026... 4 měsíce

FAKTURACE v Kč bez DPH	mésice																
	2024 -2025																
	05-06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024-12/2024	01/2025	02/2025	03/2025-05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025-05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026
Fakturace v Kč bez DPH dle HMG	399 848 Kč	879 842 Kč	408 005 Kč	3 646 551 Kč		885 122 Kč	1 419 255 Kč		654 780 Kč	1 289 789 Kč	2 057 799 Kč	2 478 135 Kč		621 455 Kč	1 144 799 Kč	2 021 556 Kč	2 088 115 Kč
CELKEM bez DPH																	
																	19 995 051 Kč

V Praze

Ing. Jan Cita
obchodní ředitel společnosti AVERS, spol.s r.o.
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)