



## TECHNICKÝ list změny (TLZ) č. 1

TLZ č.:	1
Smlouva o dílo (SoD) č.:	UKFFS/0700/2024
Ze dne:	14.08.2024
Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_012/0005514
Stavba:	UK-FF-OSBI „Infra na Filozofické fakultě – stavební práce“
Objekt:	Filozofická fakulta Univerzita Karlova, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Název změny:	Změny vyvolané po odkrytí skutečného stavu
Klasifikace změny dle zákona:	Změna dle ust. § 222 odst. 5 a) a b) ZZVZ

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci bouracích a demontážních prací došlo nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění v položkovém rozpočtu.

#### 1) Návrh nové příčky mezi 404a a 404b:

Po odkrytí příčky mezi 404a a 404b od akustických panelů se ukázala skladba příčky: voštinový panel, dřevěná nosná konstrukce, voštinový panel. Vzhledem ke zjištěnému stavu s nevyhovující akustikou bylo dohodnuto příčku demontovat a instalovat novou včetně nových akustických dveří dle návrhu projektanta.

#### 2) Zaslepení výklenku m. č. 403:

Po vystěhování stávajícího nábytku byl zjištěn výklenek ve stěně, který je třeba vyplnit akustickou výplní a sjednotit omítky.

#### 3) Replika stávajícího kování m. č. 405, 409:

Za účelem sjednocení vzhledu dveří, byla dohodnuta dodatečná výroba replik původního kování. V projektové dokumentaci nebyla zohledněna výměna nevyhovujících (hliníkových) klik.

#### 4) Repase původního kování v průchodech mezi m.č. 404b-404c, 405-406, 407-408

V projektové dokumentaci nebyla zohledněna repase kování u průchodech mezi kanceláři.

#### 5) Doplnění silnoproudu a nové rozvody pro AV techniku pro místnost č. 404a

Při demontáži akustických panelů bylo zjištěno, že původní rozvody pro AV techniku musí být odstraněny, aby se demontovaly nevyhovující staré akustické panely. Tato skutečnost nebyla v projektové dokumentaci zohledněna.

#### 6) Napojení stěn na stávající SDK podhled

Po demontáži akustických obkladů stěn v jednotlivých místnostech, byly zjištěny spáry mezi SDK podhledem a stěnami, které je potřeba odborně začistit. Tato skutečnost nebyla v projektové dokumentaci zohledněna.

#### 7) Nerealizace opravy stávajících dveří mezi m.č. 404a a 404b

Při instalaci nové příčky mezi m.č. 404a a 404b budou nainstalovány nové dveře. V projektu se původně počítalo s opravou stávajících dveří, které budou odstraněny při demontáži nevyhovující příčky, viz. bod 1) TZL.



**8) Odečtení duplicitních položek spojených s opravou dveří v m.č. 404b, 406, 409**

Práce související s realizací opravy stávajících dveří a zárubní dvoukřídlých 1250\*2250 mm v m.č. 404b, 406 a 409 byly v rozpočtu projektu naceněny dvakrát.

**Popis změny:**

- 1) Byla navržena nová SDK příčka s lepšími akustickými vlastnostmi. Z obou stran bude zaklopena modrou akustickou deskou tl 12,5 mm s vloženou minerální vatou 2x40 mm. Dveře budou vyrobeny nové s akustickou výplní. Náklady související s realizací změny jsou zohledněny v příloženém výkazu výměr.
- 2) Výklenek bude vyplněn tepelně izolační deskou z minerální vlny tl 140 mm a na desku bude nanесena omítka 2 mm. Náklady související s realizací změny jsou zohledněny v příloženém výkazu výměr.
- 3) Repliky původního kování budou vyrobeny z materiálu lesklý mosaz a jejich výroba a dodání je zohledněny v příloženém výkazu výměr. Naceněná repase původního kování byla odečtena od položky v příloženém výkazu výměr.
- 4) V projektu nebyly naceněny repase původního kování u dveří v m.č. 404b do 404c, 405 do 406, 407 do 408. Tato položka byla přičtena do položky v příloženém výkazu výměr.
- 5) Nové rozvody pro AV techniku budou vedeny podle původního dispozice a budou zasekány pod omítku v souladu s PD. Náklady související s realizací změny jsou zohledněny v příloženém výkazu výměr.
- 6) Napojení stěn na stávající SDK podhledy ve všech místnostech bude odborně provedena zhotovitelem stavby. Náklady související s realizací změny jsou zohledněny v příloženém výkazu výměr.
- 7) Naceněná oprava stávajících dveří mezi m.č. 404a a 404b byla odečtena od položky v příloženém výkazu výměr.
- 8) Duplicitně naceněné položky související s opravou dveří m.č. 404b, 406 a 409 byly odečteny od položky v příloženém výkazu výměr.

**Vyjádření projektanta:**

Souhlasí.

**Přílohy:**



*Detailní oceněný výkaz výměr ZL č.1.*

Vliv na harmonogram prací: <sup>1</sup>	Bez dopadu	
	Méněpráce	129 654,- Kč
	Vícepráce	206 170,- Kč
	Celkem:	76 152,- Kč
Orientační dopad na rozpočet:		

<sup>1</sup>bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)





	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá <sup>2</sup> :	Ing. Barbara Poslušná 
Za zhotovitele:	Ing. Milan Popule
Za TDS: <sup>3</sup>	Ing. Jindřich Novák 

ZA AD (J. KÁBA)



<sup>2</sup> Statutární orgán/pověřená osoba

<sup>3</sup> Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/...) podle principu nezbytnosti

