

Technický list změny (TLZ) č.:

3

Datum předložení TLZ:	17.1.2018
SoD č.:	SOD 2017/0860
Ze dne:	7.12.2017
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002394
Stavba:	UK FF - Velké posluchárny - zhotovení
Objekt:	
Název změny:	Repase nábytku

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Při demontážích v m.č. 18 bylo zjištěno, že katedra určená k likvidaci je původní historický kus nábytku, který vzhledem k poškození byl v minulosti druhotně opláštěn novodobým materiálem. Rozhodnuto bylo o jejím zachování a repasi. Obdobně byla zjištěna v m.č. 104 původní pylonová tabule, jejíž tvarované pylony byly taktéž opláštěny laminovanými deskami a listy tabule opatřeny plechem. Také tabule bude repasována a zachována. Dále restaurátorským průzkumem bylo zjištěno, že sedáky původních lavic v m.č. 18 byly v minulosti již opravovány - opatřeny bukovou překližkou, která je nekvalitní a praská. V současnosti jsou popraskané jen některé sedáky, lze však předpokládat, že vzhledem k materiálu by krátkém horizontu praskaly další. Původní sedáky byly z dubové překližky která je pro tento účel i z hlediska fyzikálních vlastností vhodnější. Oproti návrhu, který předpokládal opravu jen stávajících prasklých sedáků změnový list zahrnuje výměnu bukové překližky za dubovou u všech sedáků. POZN.: vzhledem k využití původní katedry v m.č. 18 je potřeba upravit návrh nové katedry do této místnosti, jejíž součástí byl i řečnický pultík. Pultík bude navržen jako samostatný nábytkový kus vedle původní katedry a bude do něj přesunuta veškerá technika částečně umístěná též v původně navržené katedře. Na základě upraveného návrhu bude upravena - ponížena cena za tuto položku v dalším ZL. Návrh se zpracovává.

Popis změny:

ZL č. 3 zahrnuje dle výše uv. následující vícepráce a méněpráce:

- celkovou repasi původní katedry v m.č. 18
- opravu sedáků v m.č. 18 - navýšení na opravu za 1ks
- celkovou repasi původní tabule včetně konstrukce v m.č. 104
- odpočet za novou pylonovou tabuli do m.č. 104
- ostatní náklady v souvislosti s navýšením prací

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Výše uv. zjištění a vícepráce byla dohodnuta zápisem rámci KD, není zpracována úprava PD.

Změna má vliv do následujících profesí:

architektonicko-stavební

Přílohy:

ZL č. 3

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Cenový dopad:

Kč bez DPH

DPH

Kč vč. DPH

Odpočet:	-40 424,00	-8 489,04	-48 913,04
Přípočet:	156 980,00	32 965,80	189 945,80
Celkem:	116 556,00	24 476,76	141 032,76

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

1

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Dočasně 30.1. 18

Za TDI

vešm

Za projektanta:

PAPPON Mykon

Za zhotovitele:

Dvřák

KRYCÍ LIST ZL č.3

Stavba: UK FF - Velké posluchárny - zhotovení
Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

JKSO:
Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

CC-CZ:
Datum: 12.01.2018

Objednatel:
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Elizza s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
CUBOID architekti, Krohova 2595, P6

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				107 556,00
Ostatní náklady				9 000,00
Cena bez DPH				116 556,00
DPH základní	21,00%	ze	116 556,00	24 476,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		141 032,76

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK FF - Velké posluchárny - zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 12.01.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P

Projektant: CUBOID architekti, Krohova 259E

Zhotovitel: Elizza s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 107 556,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - PSV 107 556,00

714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Vytápění	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	107 556,00
766-1 - Repase a restaurování původního nábytku	107 556,00
766-2 - Nový nábytek a vnitřní vybavení	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže	0,00
-----------------------	------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2) Ostatní náklady 9 000,00

Zařízení staveniště	1 500,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 500,00
Kompletační činnost	4 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 116 556,00

ROZPOČET

Stavba: UK FF - Velké posluchárny - zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 12.01.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P

Projektant: CUBOID architekti, Krohova 259E

Zhotovitel: Elizza s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 556,00

PSV - PSV

107 556,00

766 - Konstrukce truhlářské

107 556,00

766-1 - Repase a restaurování původního nábytku

107 556,00

62	K	7666011	repase původní katedry (m.č.018)	kus	1,000	47 000,00	47 000,00
----	---	---------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

nová deska s kříženou sesazenkou - dýha dub
-doplnění chybějících oklíchů a klíčů

63	K	7666013	oprava sedáku (m.č.018)	ks	62,000	790,00	48 980,00
----	---	---------	-------------------------	----	--------	--------	-----------

nová sedáková překližka -náhrada novodobé bukové
replokou původní dubové

64	K	7666019	repase původní tabule (m.č.104)	kus	1,000	52 000,00	52 000,00
----	---	---------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

výměna vymešovacích lišt za dubové,
- oprava dřevěných částí,
- nátěr jedné tabule barvou,
- opatření druhé části bílou fólií pro smyvatelné
popisovače

65	K	7666021	pylonová tabule dvoudílná, 4x1,2m bílá/černá	kus	1,000	-40 424,00	-40 424,00
----	---	---------	--	-----	-------	------------	------------