

Technický list změny (TLZ) č.:

6

Datum předložení TLZ: 5.2.2018

SoD č.: SOD 2017/0860

Ze dne: 7.12.2017

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002394

Stavba: UK FF - Velké posluchárny - zhotovení

Objekt:

Název změny: úpravy VZT a klimatizace**Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):**

změnový list zahrnuje nutné úpravy VZT a klimatizace, které byly zjištěny při realizaci stavby a to:

1. výměnu části přívodního VZT potrubí pro m.č. 104, které bylo osazeno při realizaci VZT v 90.letech - při odkrytí bylo zjištěno, že stávající potrubí je z měkkého materiálu, deformované a není izolované, dlouhodobě trvající problémy se stávající vzduchotechnikou nejen v této v místnosti lze přičíst i těmto závadám. Navržena je výměna dostupné části potrubí v rozsahu do podhledu v chodbě ve 3.np, kde se potrubí dělí a to v materiálu s izolací, který je lehký, nepotřebuje v rozsahu měněné trasy průběžné kotvení.
2. úpravu pozice vnitřních klimatizačních jednotek včetně úpravy trasy chladiva a kondenzátů v m.č. 18, které byly realizovány v létě 2017, pozice byla koordinována na základě tehdy zpracované PD a počítáno bylo jen s menším upřesněním pozice - rektifikací. Po zpracování výrobní dokumentace zavěšených podhledů a přesné pozice akustických rezonátorů vyplynula potřeba posunu těchto prvků ve větším rozsahu za současného odstavení a znovuzprovoznění systému.

Popis změny:

ZL č. 6 zahrnuje dle výše uv. následující vícepráce :

- dodávku a montáž přívodního potrubí pro m.č. 104 vč. demontáže potrubí stávajícího a stavební přípomoc

- odstávku a znovuzprovoznění klimatizace - 1.NP - Kaprova a úpravu pozice vnitřních jednotek a potrubí - ostatní náklady v souvislosti s navýšením prací

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Výše uv. zjištění a vícepráce byla dohodnuta zápisem rámci KD, není zpracována úprava PD.

Změna má vliv do následujících profesí:

klimatizace a vzduchotechnika

Přílohy:

ZL č. 6

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:





Cenový dopad:

Kč bez DPH

DPH

Kč vč. DPH

Odpočet:	0,00	0,00	0,00
Přípočet:	103 200,00	21 672,00	124 872,00

Celkem:		103 200,00	21 672,00	124 872,00
Detailní výkaz výměr je přílohou č.:				1
	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Dočkalová	9.2.18		
Za TDI	Vébr	12.2.2018		
Za projektanta:	Pappová	12.2.2018		
Za zhotovitele:	Řurčík	12.2.2018		

KRYCÍ LIST ZL č.6

Stavba: Velké posluchárny - zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

JKSO:

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

CC-CZ:

Datum: 05.02.2018

Objednatel:

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ELIZZA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CUBOID architekti,Krohova 2595,P6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.I.Prágrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	95 200,00
Ostatní náklady	8 000,00

Cena bez DPH	103 200,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	103 200,00	21 672,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	124 872,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Prágrová
Prágrová

Datum a podpis: 12. 2. 18 Razítko

Zpracovatel

Dirčík
Dirčík

Datum a podpis: 12. 2. 2018 Razítko

Objednavatel

Prágrová
9.2.18 Prágrová

Datum a podpis: Razítko

TDI

Veloujezdová

12. 2. 2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velké posluchárny - zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 05.02.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P

Projektant: CUBOID architekti, Krohova 259!

Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.

Zpracovatel:

ing.I.Prágrová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	95 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - PSV	0,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Vytápění	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
766-2 - Nový nábytek a vnitřní vybavení	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
M - Práce a dodávky M	95 200,00
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	95 200,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	8 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	2 000,00
Kompletační činnost	4 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 200,00

ROZPOČET

Stavba: Velké posluchárny - zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 05.02.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P

Projektant: CUBOID architekti, Krohova 259!

Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.

Zpracovatel: ing. I. Prágrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 200,00

M - Práce a dodávky M

95 200,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

95 200,00

83	K	241000	VZT	komplet	1,000	95 200,00	95 200,00
----	---	--------	-----	---------	-------	-----------	-----------

REKONSTRUKCE POSLUCHAREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NAM. JAN						
D.1.4.4 - VZT- VZDUCHOTECHNIKA						
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)						
m.č.		M.Č. 018,104 - Učebna				
018,104						
<p>Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace.</p> <p>Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:</p> <p>1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.</p> <p>2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.</p> <p>3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.</p> <p>4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.</p> <p>5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.</p> <p>Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.</p> <p>Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.</p>						
profese	pozice	VZDUCHOTECHNIKA		Množství	Jedn. Cena	Cena za položku
		M.č. 104 - Učebna				
2.	1.	potrubí ALP	m2	24,0	1 600	38 400
2.	2.	kotevní materiál na potrubí ALP	kpl	1,0	4 800	4 800
2.	3.	montáž	kpl	1,0	12 000	12 000
2.	7.	stavební přípomoc - průrazy, zasekání potrubí, začistění, atd.	kpl	1,0	8 500	8 500
profese	pozice	CHLAZENÍ		Množství	Jedn. Cena	Cena za položku
		M.č. 018 - Učebna				
2.	9.	odsátí systému VRV	kpl	1,0	6 000,00	6 000,00
2.	10.	úprava stávajících rozvodů Cu potrubí, případně úprava kazetových jednotek	kpl	1,0	8 500,00	8 500,00
2.	11.	tlaková zkouška, vakuování, zpětné doplnění chladiva	kpl	1,0	8 500,00	8 500,00
2.	12.	těsnící, spojovací ,materiál a technické plyny	kpl	1,0	3 500,00	3 500,00
2.	13.	zprovoznění systému	kpl	1,0	5 000,00	5 000,00
		Cena celkem bez DPH				95 200