

## **Dodatek č. 5**

### **SMLOUVA O DÍLO „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum“**

uzavřený mezi

**Univerzita Karlova**

jako Objednatel

a

**Společnost DGZ Biocentrum Albertov**

jako Zhotovitel

## **DODATEK č. 5 (dále jen “dodatek”) KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. UKRUK/182357/2023-2**

### **UK – VÝSTAVBA KAMPUSU ALBERTOV – BIOCENTRUM**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

#### **Univerzita Karlova**

IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1  
Zastoupena: Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 909909339/0800  
IDDS: piyj9b4

(„Objednatel“)

a

#### **Společnost DGZ Biocentrum Albertov**

která je tvořena sdružením následujících dodavatelů:

##### **1. Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník)**

IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
Sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-2529270237/0100  
IDDS: 355y79n

##### **2. GEOSAN GROUP a.s.**

IČO: 28169522  
DIČ: CZ28169522  
Sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín  
Spisová značka: B 12459 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupen: Luděk Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 6446732/0800  
IDDS: i7vcy29

### 3. Zlínstav a.s.

IČO: 28315669  
DIČ: CZ28315669  
Sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
Spisová značka: B 5743 vedená u Krajského soudu v Brně  
Zastoupen: Jiřím Stacke, předsedou představenstva  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 8417812/0800  
IDDS: bjmg6gq

(„Zhotovitel“)

(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba pak společně jako „Smluvní strany“).

#### 1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly **na změně rozsahu Díla** způsobem, jak je detailně popsáno a odůvodněno v *Příloze č. 1* tohoto dodatku (Změnové listy č. 06.2, 17, 18, 28).
- 1.2. V souvislosti s realizací změn podle článku 1.1 shora se Smluvní strany dále dohodly **na změně sjednané ceny Díla** ve smyslu článku 3.5 Smlouvy způsobem, jak je uvedeno v *Příloze č. 1* tohoto dodatku (Změnové listy č. 06.2, 17, 18, 28).
- 1.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že tímto dodatkem nedochází ke změně Termínu předání a převzetí Díla.
- 1.4. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku 14.1, druhý odstavec Smlouvy (tzn. nahrazení druhého smluvního zástupce Objednatele a), a to následovně:

Osoba oprávněna jednat za Objednatele ve věcech technických (komunikovat se zástupci Zhotovitele):

- jméno a příjmení:
- e-mail:
- telefon:

#### 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti dodatek nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v souladu s právními předpisy, tj. v registru smluv, a případně na profilu Objednatele. Uveřejnění zajistí Objednatel, a to bezodkladně po uzavření dodatku.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ.

2.5. Objednatel rozčlenil změny sjednané tímto dodatkem následovně:

- Změny realizované v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy se jedná o změny, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (tzv. změny „*de minimis*“):
  - Změnový list č. 06.2 a 28
- Změny realizované v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky (tzv. „*nepředvídatelné změny*“).
  - Změnový list č. 17, 18

2.6. Tento dodatek je podepsán v elektronické podobě.

2.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho Příloha č. 1: Změnové listy č. 06.2, 17, 18, 28.

Za Objednatele:

\_\_\_\_\_  
**Univerzita Karlova**  
[Podepsáno elektronicky]

Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
**Metrostav DIZ s.r.o.**  
[Podepsáno elektronicky]

\_\_\_\_\_  
**Metrostav DIZ s.r.o.**  
ronicky]

\_\_\_\_\_  
**GEOSAN GROUP a.s.**

\_\_\_\_\_  
**GEOSAN GROUP a.s.**  
[Podepsáno elektronicky]

\_\_\_\_\_  
[Podepsáno elektronicky]

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 06.2

Předmět díla:	<b>"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na</b>		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYR - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:	<b>Práce provedené na pokyn objednatele pro záchranný archeologický výzkum (ZAV)</b>		
Odůvodnění změny:	<p><b>Stávající stav:</b>                  Objednatel požaduje pro urychlení prací výpomoc zhotovitele při zajišťování ZAV spočívající v provedení zemních prací. Změnový list neobsahuje náklady spojené s prodloužením provádění díla v důsledku vzniklých změn. Tyto náklady budou uplatněny v jiných změnových listech.</p> <p><b>Navrhovné řešení:</b> Provést zemní práce dle pokynů objednatele v souvislosti ZAV.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 389 160,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 389 160,00
	Výše DPH sazba:	21%	291 723,60
	náklady na změnu vč. DPH		1 680 883,60
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení 14 dní od podpisu příslušného dodatku smlouvy	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel	9.12.2024	
	TDI:	9.12.2024	
	Projektant	9.12.2024	
	Objednatel..	9.12.2024	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet, rozpis prací dle pokynu objednatele		

## KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
<b>Stavba</b>		<b>S: Stavba</b>						<b>1 389 160</b>
<b>Objekt</b>		<b>Práce provedené na pokyn objednatele</b>						<b>1 389 160</b>
<b>Oddíl</b>		<b>001: Zemní práce</b>						
1	S	101010011200	Kolové rypadlo 22 t výkon 105 kW objem lopaty 0,3 - 1,05 m3	Sh	480,000			
2	SP	HZS4122	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních	hod	480,000			
3	SP	18590011_R	Práce technika (koordinace prací)	hod	216,000			
4	SP	18590012_R	Návoz a odvoz techniky	kpl	2,000			
<b>Oddíl</b>		<b>V09: Ostatní náklady</b>						
5	ON	090001011	VRN_1	%	-			
6	ON	090001012	VRN_2	%	-			
7	ON	090001013	VRN_3	%	-			
8	ON	090001014	VRN_4	%	-			

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 17

Předmět díla:	<b>"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"</b>			
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce			
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2			
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov			
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa			
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.			
Popis změny:				
<b>Dočasné utěsnění kanalizační stoky</b>				
<b>Odůvodnění změny:</b>				
<b>Stávající stav:</b>				
V průběhu realizace díla byl na dřevěném pažení stávební jámy nové chlorační stanice zjištěn průsak vody. Při lokalizaci příčiny byla objevena nazakreslená větev neznámé kanalizace. Pro nežádoucí nátok odpadních vod do stavební jámy, bylo nutné realizovat ucpávku předmětné stoky.				
<b>Navrhované řešení:</b>				
Provést utěsnění kanalizačních stoky.				
Dále v průběhu realizace díla byla utěsněna kanalizační stoka odvádějící odpadní vody ze stávající chlorační stanice, která byla přerušena z důvodů kolize s plánovanou pilotovou stěnou.				
Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat		
	Jedná se o změnu (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		X
		§ 222 odst. 6		X
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace			
	Zápis do SD			
	Jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		26 252,83	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		26 252,83	
	Výše DPH sazba: 21%		5 513,09	
	náklady na změnu vč. DPH		31 765,93	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě		
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	19.11.24		
	TDS:	9.12.24		
	Projektant:	9.12.2024		
	Objednatel:	9.12.2024		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, samostatně 1x pdf se zákřesem			

## KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>							<b>26 253</b>
<b>Objekt</b>							<b>26 253</b>
<b>Oddíl</b>							
			<b>S: Stavba</b>				
			<b>Utěsnění kanalizačních stok</b>				
			<b>008: Vedení dálková a přípojná</b>				
1	SP	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	18,000		
			Výkaz výměr: lokalizace průsaku (vyřezání otvorů v dřevěném pažení), montáž tesnicích vaků do potrubí a aktivace				
			3 lidí + 6 hodin				
			3*6		18,000		
2	H	27261103	vak potrubí těsnicí D 150-300mm 2,5bar	kus	2,000		
3	H	27261310	příslušenství těsnících vaků hadice s rychlospojkami 3m	kus	2,000		
4	S	418030011000	Motorová pila výkon 3,9 kW	Sh	6,000		
<b>Oddíl</b>							
			<b>762: Konstrukce tesařské</b>				
5	SP	762001	D+M výdřeva z dřevěných pažnic tř.S7 tl.10cm	m2	3,000		
6	SP	762002	Demontáž části výdřevy	m2	3,000		
<b>Oddíl</b>							
			<b>V09: Ostatní náklady</b>				
7	ON	090001011	VRN 1	%	0,007		
8	ON	090001012	VRN 2	%	0,175		
9	ON	090001013	VRN 3	%	-		
10	ON	090001014	VRN 4	%	0,848		

V Praze dne 1.10.2024

Z obsahového i cenového  
hlediska odsouhlaseno.  
Datum:

za GP: |  
za DGZ

za UK: |r  
za TDS: |





## Protokol o změně díla

Změnový list č.: 18

Předmět díla:	<b>"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"</b>		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:	<b>Ubourání části betonového prahu u západní stěny</b>		
Odůvodnění změny:	<p><b>Stávající stav:</b> V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby byl při provádění výkopových prací u západní stěny k Alžbětinkám objeven nezakreslený betonový práh se který, zhotovitel nemohl předvídat. Betonový práh svou částí brání zřízení plánovaného záporového pažení a následně sjezdové rampy do stavební jámy.</p> <p><b>Navrhované řešení:</b> Provést ubourání části betonového prahu. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		44 229,77
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		44 229,77
	Výše DPH sazba:	21%	9 288,25
	náklady na změnu vč. DPH		53 518,02
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	19.11.24	
	TDS: Ing. I	9.12.24	
	Projektant	9.12.2024	
	Objednate	9.12.2024	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 4x foto		

## KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>						<b>44 230</b>	
<b>Objekt</b>						<b>44 230</b>	
<b>Oddíl</b>							
			<b>S: Stavba</b>				
			<b>Demolice betonového prahu</b>				
			<b>001: Zemní práce</b>				
1	SP	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně Výkaz výměr: 2,4*1,4*1,35	m3	4,536		4,536
2	SP	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,536		4,536
3	SP	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m Výkaz výměr: 4,536*2	m3	9,072		9,072
4	SP	161111522	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	4,536		4,536
			<b>099: Přesun hmot a manipulace se suti</b>				
5	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 Výkaz výměr: 9,072	t	9,072		9,072
6	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,072		9,072
7	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Výkaz výměr: za 9 km navíc, 9 km x 9,072 t	t	81,648		81,648
			<b>V09: Ostatní náklady</b>				
8	ON	090001011	VRN_1	%	0,030		0,030
9	ON	090001012	VRN_2	%	-		-
10	ON	090001013	VRN_3	%	-		-
11	ON	090001014	VRN_4	%	1,236		1,236

V Praze dne : 1.10.2024

Z obsahového i cenového  
hlediska odsouhlaseno.

Datum:

za GP:

za DG:

za UK: In

za TDS: I









## Protokol o změně díla

## Změnový list č.: 28

Předmět díla:	<b>"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"</b>		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:	<b>Přečerpávání chlorační stanice</b>		
Odůvodnění změny:	<p><b>Stávající stav:</b> V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby byla zjištěna nevhodnost projektového řešení kolize plánované pilotové stěny a kanalizační stoky odvádějící odpadní vody ze stávající chlorační stanice (přeložení předmětného potrubí a vedení v závěsech podél pilot). Tuto skutečnost nemohl zhotovitel nemohl předvídat.</p> <p><b>Navrhované řešení:</b> Přerušení a utěsnění předmětné kanalizační stoky a provádět přečerpávání odpadních vod stávající chlorační stanice po dobu výstavby nové chlorační stanice. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		179 465,54
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		179 465,54
	Výše DPH sazba:	21%	37 687,76
	náklady na změnu vč. DPH		217 153,30
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	19.11.24	
	TDS:	9.12.24	
	Projektant:	9.12.2024	
	Objednatel:	9.12.2024	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

## KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				<b>Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově</b>				<b>179 466</b>
				<b>Přečerpávání chlorační stanice</b>				<b>179 466</b>
				<b>008: Vedení dálková a přípojná</b>				
1	SP	HZS1292	CS ÚRS 2024/II	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	320,000		
				<small>obsluha čerpadla (kontrola hladiny, natažení hadic, spuštění čerpadla...) 40 hod/měsíc zahájení: 01.07.2024 - předpokládané ukončení: 28.2.2025 40 hod x 8 měsíců</small>				
						320,000		
2	H	42610403	CS ÚRS 2024/II	čerpadlo ponorné kalové Hmax 12m Qmax 4l/s 230V	kus	2,000		
3	H	44981188	CS ÚRS 2024/II	hadice požární zásahová D25	m	20,000		
				<b>V09: Ostatní náklady</b>				
4	ON	090001011	R - položka	VRN 1	%	0,007		
5	ON	090001012	R - položka	VRN 2	%	0,175		
6	ON	090001013	R - položka	VRN 3	%	-		
7	ON	090001014	R - položka	VRN 4	%	0,848		

Pozn.: Cena je za předpokládané přečerpávání po dobu 8 měsíců. Fakturováno bude dle skutečnosti.

V Praze dne: 1.10.2024

Z obsahového i cenového  
hlediska odsouhlaseno.

Datum:

za GP: Ir

za DGZ:

za UK: Ing.

za TDS: Ing.