

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO – „UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě –
stavební práce"
(dále jen „Dodatek“)**

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

sídlo: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
zastoupena: Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AVERS, spol. s r.o.

sídlo: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem a Ing. Milanem
Populem, výrobním ředitelem
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1138440011/0100
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,
vložka 3445

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě – stavební práce“, č. UKFFS/0700/2024 ze dne 3. 6. 2024 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21.8.2024 a dodatku č. 2 ze dne 23.9.2024
(dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Článek I

Předmět Dodatku

- 1.1. Na základě skutečné situace na stavbě sjednávají Smluvní strany v souladu s článkem čl. VI. odst. 6 a XI. odst. 2 této Smlouvy o dílo změnu Ceny díla, a to v rozsahu dle Změnového listu č. 3 položkového rozpočtu (výkaz výměr) Zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy o dílo, vymezené v odst. 1.1. toho článku, ve formě tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy o dílo nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tato změna spočívá v rozsahu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou

zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ.

- 1.3. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci Přílohy č. 1 – Výkaz výměr (položkový rozpočet) Smlouvy o dílo, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku, Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo – Platební kalendář (Příloha č. 3 tohoto Dodatku) zohledňující navýšení celkové částky a dále na změně ustanovení článku VI. odst. 2. Cena a platební podmínky, které se mění a doplňují nové ujednání následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle vyplněného výkazu výměr:

| | |
|--|-----------------------------|
| <i>Celková cena bez DPH v Kč:</i> | <i>151 691,-Kč</i> |
| <i>DPH v %:</i> | <i>21 %</i> |
| <i>DPH v Kč:</i> | <i>31 855,- Kč</i> |
| <i>Celková cena včetně</i> | <i>183 546,- Kč“</i> |

Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 3 činí 20 146 742,- Kč bez DPH, k tomu DPH ve výši 4 230 816,-Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem 24 377 558,- Kč.

Článek II

- 2.2. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento Dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy o dílo.

Článek III

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Dodatku.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní Dodatek v souladu se zákonem o registru smluv, a to neprodleně po podpisu Dodatku.
- 3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců

či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byl ujednáán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.
- 3.6. Uzavírá-li se Dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se Dodatek v elektronické podobě, sdílí Smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou Smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 1 Výkaz výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 3 – Aktualizovaná Příloha č. 4 – Platební kalendář

V Praze

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

.....

Mgr. Eva Lehečková Ph.D., děkanka
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

.....

Ing. Jan Cita, obchodní ředitel (na základě PM)
AVERS spol. s r. o.

.....
Ing. Milan Popule, výrobní ředitel
(na základě PM)
AVERS spol. s r. o.